

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | ระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ | ผลการดำเนินการ |
|-----|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ๑ | โครงการก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงไร่) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๗ ก.ค. - ๑๕ ก.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒ | โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนผู้ปกครอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวงไร่) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๗ ก.ค. - ๑๕ ก.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓ | โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่น้อย) หมู่ที่ ๗ บ้านแก่น้อย | ๔๗,๐๐๐ | ๔๖,๒๐๐ | ๓ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔ | โครงการปรับปรุงฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาณาโพธิ์) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ | ๔๕,๐๐๐ | ๔๓,๗๐๐ | ๓ ส.ค. - ๑๕ ก.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕ | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านศิลาณาโพธิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๕ ก.ย. - ๔ พ.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖ | โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแวงไร่ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ | ๖๕,๐๐๐ | ๖๕,๐๐๐ | ๓ ส.ค. - ๑๗ ก.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายนาโพธิ์-หนองหญ้าปล้อง) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๖๔,๐๐๐ | ๒๓ ส.ค. - ๒๒ ต.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | | | |
|----|--|---------|---------|-----------------------|--------------------|
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายโสกตลิ่ง-ชลประทาน) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๖๔,๐๐๐ | ๒๓ ส.ค. - ๒๒ ต.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนหนองแวงไร่-หนองลุมพุก) หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ | ๓๑๒,๐๐๐ | ๙๓,๐๐๐ | ๔ ก.ย. - ๑๙ ต.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน (บ้านโสกจานไปโรงนุ่น ช่วงที่ ๒) | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๕๕,๐๐๐ | ๒๙ ส.ค. - ๒๘ ต.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง (ขอยแยกถนนโสกตลิ่ง ชลประทานไปศาลากลางบ้าน) | ๒๙๔,๐๐๐ | ๒๘๖,๕๐๐ | ๓๑ มี.ค. - ๓๐ พ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง (ขอยหนองแวงโอง ๑ ต่อจากเดิม) | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๕,๕๐๐ | ๓๑ มี.ค. - ๓๐ พ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงโอง (หนองแวงโอง ขอย ๗) | ๓๔๔,๐๐๐ | ๓๔๓,๐๐๐ | ๑๕ ส.ค. - ๑๔ ต.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ (ถนนนาโพธิ์-หนองหญ้าปล้อง) | ๘๓๘,๐๐๐ | ๖๖๑,๗๐๐ | ๒๕ พ.ค. - ๒๔ ก.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนประชาสร้างสรรค์) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ | ๒๑๙,๐๐๐ | ๒๑๐,๕๐๐ | ๒๗ มี.ค. - ๒๘ พ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๗ บ้านแก่น้อย (ถนนรอบบ้านฝั่งทิศใต้) | ๗๙๔,๐๐๐ | ๖๒๖,๗๐๐ | ๖ มิ.ย. - ๕ ส.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๗ | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ (ขอยสุขสันต์พัฒนา ๒ ฝั่งทิศ เหนือ) | ๓๓๖,๐๐๐ | ๓๒๖,๐๐๐ | ๒๘ มี.ค. - ๒๗ พ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | | | |
|----|--|---------|---------|-------------------------|--------------------|
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแขงไร่ (ชวยประชาร่วมใจ) | ๑๑๘,๐๐๐ | ๑๑๗,๕๐๐ | ๒๒ พ.ค. - ๒๗ พ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๙ | โครงการขยายผิวจราจร (ถนนหลักบ้าน) บ้านหนองแขงไร่ หมู่ที่ ๑,๙ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๗๒,๐๐๐ | ๒๑ ก.ย. - ๒๐ พ.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๐ | โครงการขยายผิวจราจรถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๖ บ้านศิลา (ชวยทับทิมพัฒนา) | ๑๗๑,๐๐๐ | ๑๗๐,๐๐๐ | ๒๗ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรภายในเขตตำบลในเมือง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแขงไร่ (ชวยไปนานายเอื้อน เอื้อเฟื้อ) | ๓๑๕,๐๐๐ | ๓๑๔,๕๐๐ | ๑๒ มิ.ย. - ๑๑ ส.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๒ | โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลุง (โคกเดิน ชวย ๑) | ๑๐๘,๐๐๐ | ๑๐๗,๐๐๐ | ๖ ก.ค. - ๔ ก.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๓ | โครงการปรับปรุงถนนดินหินคลุก หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลุง โสกตลุง-โคกเดิน (สุดป่าโศกบก) | ๒๙๗,๐๐๐ | ๒๙๖,๐๐๐ | ๒๐ มิ.ย. - ๑๙ ส.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๔ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ดอนปู่ตา) หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแขงไร่ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๙,๐๐๐ | ๒๙ ส.ค. - ๒๘ ต.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๕ | โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมขยายผิวจราจรถนนคอนกรีต-เสริมเหล็ก (ถนนเทศบาลฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแขงไร่ | ๔๓๕,๐๐๐ | ๔๓๔,๐๐๐ | ๒๓ ส.ค. - ๒๒ ต.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ชวย ๔ ไปฟาร์มกบ) หมู่ที่ ๗ บ้านแก่น้อย | ๒๙๘,๐๐๐ | ๒๙๓,๐๐๐ | ๑๙ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. (ถนนนาโพธิ์-วัดหนองหญ้าปล้อง) หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๙๓,๐๐๐ | ๑๙ ธ.ค. ๖๖ - ๑๗ ก.พ. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดอัดแรง ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. (ชวย ๒/๓) แยกลำห้วยทราย หมู่ที่ ๓ บ้านโสกจาน | ๑๒๒,๐๐๐ | ๑๒๒,๐๐๐ | ๒๓ พ.ย. ๖๖ - ๗ ม.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|--------------------------|--------------------|
| ๒๙ | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (ชุมชนพรศิริ) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๐,๑๐๐ | ๖ ธ.ค. ๖๕ - ๕ ม.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๐ | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองแวงไร่ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๐,๑๐๐ | ๖ ธ.ค. ๖๕ - ๕ ม.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๑ | โครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๔๐,๑๐๐ | ๓๑ ต.ค. - ๑๕ พ.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๒ | โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจร(ถนนโพธิราช) | ๔๕๕,๐๐๐ | ๔๓๙,๐๐๐ | ๙ พ.ย. ๖๖ - ๘ ม.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๓ | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองแวงไร่ - ห้วยแดง หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๙๙,๐๐๐ | ๑๔ ธ.ค. ๖๖ - ๑๒ ก.พ. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๔ | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองแวงไร่-หนองม่วง หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ | ๑๕๒,๐๐๐ | ๑๕๑,๐๐๐ | ๙ พ.ย. - ๒๔ ธ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๕ | โครงการปรับปรุงผิวจราจร ด้วยวิธี Asphaltic Concrete (Overlay) (หลังวัดสว่างโนนเพียง) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแวงไร่ | ๕๐๐,๐๐๐ | ๔๙๖,๘๐๐ | ๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ ม.ค. ๖๗ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๖ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ. ๓๐-๐๒๔ สายโสกตลิ่ง-หนองแวงไร่ หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง | ๒,๐๐๐,๐๐๐ | ๑,๓๐๘,๐๐๐ | ๒๓ ธ.ค. ๖๕ - ๒๒ เม.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๗ | ก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ. ๓๐-๐๑๒ สายนาโพธิ์-ศิลา หมู่ที่ ๕ บ้านนาโพธิ์ | ๒,๕๓๐,๐๐๐ | ๒,๔๙๐,๐๐๐ | ๒๓ ธ.ค. ๖๕ - ๒๕ เม.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๘ | ปรับปรุงผิวถนนจราจร (ถนนสายโสกตลิ่ง-หนองลูมพุก) หมู่ที่ ๔ บ้านโสกตลิ่ง ด้วยวิธี Asphalt concrete (Overlay) | ๔๙๖,๐๐๐ | ๔๙๕,๕๐๐ | ๒๗ มิ.ย. - ๒๕ ก.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓๙ | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชก.ถ. ๓๐-๐๐๖ สายหนองแวงไร่-หนองลูมพุก หมู่ที่ ๑ บ้านหนองแวงไร่ | ๖๙๒,๐๐๐ | ๕๑๘,๐๐๐ | ๓๐ มิ.ย. - ๒๘ ก.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | ระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ | ผลการดำเนินการ |
|-----|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ๑ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๑๓ - ๑๗ มี.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒ | โครงการรักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน | ๒๐,๐๐๐ | ๑๘,๖๐๐ | ๑๒ - ๑๒ ส.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓ | โครงการพัฒนาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน | ๔๐,๐๐๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๔ | โครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะในชุมชน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๙,๒๐๐ | ๑๔ - ๑๕ ก.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕ | โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) | ๒๐,๐๐๐ | ๑๗,๘๗๖ | ๑๐ - ๑๒ มี.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | ระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ | ผลการดำเนินการ |
|-----|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ๑ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก | ๒๐,๐๐๐ | ๑๓,๗๐๐ | ๑๕ - ๑๖ พ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๑๔ - ๑๔ ม.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓ | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตำบลในเมือง | ๖๐,๐๐๐ | ๔๗,๖๙๖ | ๒๐ ก.พ. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔ | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลในเมือง | ๓๐๐,๐๐๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๕ | โครงการงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๘๕,๕๐๐ | ๑๔ - ๑๗ ม.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖ | โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลในเมือง | ๒๐,๐๐๐ | ๗,๘๕๐ | ๑๓ ธ.ค. ๖๕ - ๑๕ ก.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗ | โครงการงานประเพณีบุญเดือนสี่ (บุญมหาชาติ) | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๙ - ๑๙ มี.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘ | โครงการงานประเพณีบุญสงกรานต์ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๕๔,๙๕๕ | ๑๓ - ๑๓ เม.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | ระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ | ผลการดำเนินการ |
|-----|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ๑ | โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพของประชาชน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๔๒,๙๗๖ | ๒๐ - ๒๐ ม.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | ระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ | ผลการดำเนินการ |
|-----|---|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลในเมือง | ๒๐,๐๐๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒ | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีเกษตรชุมชน “โฮมฮักในเมือง” | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๘,๗๓๐ | ๑๕ - ๑๕ ธ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓ | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลในเมือง | ๓๓๓,๔๒๐ | ๓๓๓,๔๒๐ | ๑๕ - ๒๐ พ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔ | โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๕ | โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนตำบลในเมือง | ๒๐,๐๐๐ | ๑๕,๕๐๐ | ๒๕ - ๒๕ ม.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | ระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ | ผลการดำเนินการ |
|-----|--|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ๑ | โครงการส่งเสริมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา | ๑๕,๐๐๐ | ๑๔,๗๕๐ | ๓๐ - ๓๐ ม.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๓ | โครงการกิจกรรมวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๙๕๐ | ๒๒ - ๒๒ มี.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง 5 วัน) | ๒๐๐,๐๐๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๕ | โครงการตั้งจุดตรวจและบริการเพื่อธรรรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบก | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๘๐๐ | ๒๐ - ๒๐ ก.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาการเมืองการบริหาร

| ที่ | โครงการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่ใช้ไป | ระยะเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ | ผลการดำเนินการ |
|-----|------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------|
| ๑ | โครงการจัดการเลือกตั้ง | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒ | โครงการวันเทศบาล | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๔ - ๒๔ เม.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๓ | โครงการวันท้องถิ่นไทย | ๒๐,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๑๘ - ๑๘ มี.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| | | | | | |
|----|--|---------|---------|------------------|--------------------|
| ๔ | โครงการเทศบาล “มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง” ของดีตำบลในเมือง | ๕๐,๐๐๐ | ๓๘,๗๑๐ | ๒๗ - ๒๗ มี.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๕ | โครงการคุณภาพชีวิตในการทำงาน (Quality of Work Life) | ๒๐,๐๐๐ | ๕๗๖ | ๑๐ - ๒๐ ก.พ. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์กร (OD) หลักสูตรการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และการ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ของพนักงาน เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๓,๕๑๘ | ๒๐ - ๒๓ เม.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๗ | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ๔๐๐,๐๐๐ | ๑๙๐,๗๐๐ | ๑๕ - ๑๙ ก.ย. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๘ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อย่างมีส่วนร่วม | ๒๐,๐๐๐ | ๑๙,๘๔๐ | ๑๐ - ๑๘ มี.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๙ | การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและ ผลงานของเทศบาล | ๕๐,๐๐๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๐ | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในการป้องกันการทุจริต | ๒๐,๐๐๐ | ๑๘,๒๐๐ | ๙ - ๙ ธ.ค. ๖๖ | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| ๑๑ | โครงการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม นอกสถานที่ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |

ปัญหา/อุปสรรค

๑. จากการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ตำบลในเมือง จะพบว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก เช่น ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี กีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมการพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้ จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมาก งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

๒. จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผ่านมา โครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก แต่สามารถนำโครงการมาจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ไม่ทั้งหมด จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำแผนได้หมดทุกโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เมื่อมีการประกาศใช้แผนแล้วไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรแจ้งสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆได้ทราบทุกครั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่โครงการหรือเป็นเรื่องงานภารกิจของสำนัก/กอง/ฝ่ายนั้นๆก็ตาม

๒. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละครั้งนั้น ควรเน้นบทบาทของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ไม่ใช่การตีกรอบเพียงแต่ว่าครบตามสัดส่วนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เท่านั้น เพราะนั้นเป็นเพียงพื้นฐานการกำหนดให้มีส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้นเอง

๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการ และงบประมาณ รวมถึงสถานะการคลังในการกำหนดโครงการที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ร้อยละของการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น และมีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

๔. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด หรือโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๕. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลในเมืองด้วย

๖. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลในเมือง ทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียดลงในเค้าโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๗. สำหรับครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่ไม่ได้เขียนเป็นโครงการนั้น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ที่รับผิดชอบ ต้องลงรายละเอียดคุณลักษณะให้ครบถูกต้องหรืออาจแสดงที่มาของครุภัณฑ์ดังกล่าวให้ชัดเจน

๘. การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลในเมือง ในปีหนึ่งๆ ไม่ควรเกิน ๔ ครั้ง โดยให้เพิ่มเติมได้ไตรมาสละ ๑ ครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจริงๆ ที่จะต้องนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายหรือการขอรับเงินอุดหนุนจากส่วนราชการอื่นๆ

๙. กรณีจะเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลในเมืองนั้น ควรพิจารณาดำเนินการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ปรากฏในปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ มาดำเนินการให้หมดหรือครบถ้วนก่อน จึงดำเนินการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำมาแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป

กล่าวโดยสรุปในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตของเทศบาลตำบลในเมือง ซึ่งอาจจะเป็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) การเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) การดำเนินการนั้นจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานความรู้ความเข้าใจของบุคลากรของเทศบาลตำบลในเมืองทั้งหมด และการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และประการสำคัญนั้นเมื่อมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ก็ควรนำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลในเมือง ทั้งนี้ แผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายควรต้องมีความสัมพันธ์กันและมีความสอดคล้องกัน

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ กำหนดว่า “ให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ” และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ กำหนดว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลในเมือง ได้นำไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลในเมืองจริงๆ ดังนั้น ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลตำบลในเมือง จึงควรให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลในเมือง ตลอดไป